

Protokoll

Funktionsprüfung Flüssigkeits-Leckanzeiger LAG

Standort der Anlage

Firma _____

Vor- / Nachname _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Produkt

LAG-13 KR

Verwendbarkeitsnachweis: Z-65.24-380 oder CE oder ÜHP

LAG-14 ER

Verwendbarkeitsnachweis: Z-65.24-1 oder CE oder ÜHP und ATEX-Baumusterprüfung

Checkliste

Die Sichtkontrolle des Systems ergab eine vorschriftsmäßige Installation ohne erkennbare Schäden.

Das System wurde durch Öffnen des Prüfventils getestet.

Die Leckanzeigeflüssigkeit trat dabei mit mindestens 0,5 l/min aus.

Beim Herausnehmen der Sonde erfolgte optischer und akustischer Alarm.

Beim Betätigen der Prüftaste erfolgte optischer und akustischer Alarm.

Der akustische Alarm ist quittierbar.

Die Betriebs- und die Alarmleuchte sind in Funktion.

Der Füllstand der Leckanzeigeflüssigkeit ist korrekt.

Notizen

Geprüft am:

Fachbetrieb nach WHG (AwSV):

Firma _____

Vor- / Nachname _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Unterschrift/Stempel